



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

โทร.๐๕๕-๘๙๘๕๔๑

Website : www.abt-taltpl.go.th

e-mail : taktok.obt.๕@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ	โครงการที่ เสร็จ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ เสร็จคิด เป็นร้อยละ ตาม แผนพัฒนา	โครงการที่ ดำเนินการ เสร็จคิด เป็นร้อยละ ตาม ข้อบัญญัติ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๓	๐	๕๑	๐	๐	๘๐.๙๕	๐
๒.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๓	๓๓	๒๖	๐	๗	๔๙.๐๖	๘๗.๗๙
๔.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๗	๓	๐	๔	๑๗.๖๕	๔๒.๘๖
๕.ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๐	๒๒	๑๒	๐	๑๐	๔๐.๐๐	๕๔.๕๕
รวม	๑๖๗	๖๒	๙๓	๐	๒๑	๕๕.๖๙	๑๕๐.๐๐

สรุป

โครงการบรรจุในแผนฯ	๑๖๗	โครงการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ	๖๒	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๓	โครงการ
โครงการที่กำลังดำเนินการ	๐	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑	โครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
ยุทธศาสตร์ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน										
๑.	ปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๑ ก.ย.๖๗	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยการวางท่อ PVC Ø ๒ ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๓๓๐ เมตร
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๒๒,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๓ มี.ค.๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไร่ยายบาง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๔ มี.ค.๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ยายบาง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียน บ้านตากประถมวิทยา หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๗,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๔ ก.พ.๖๘ , ๒๘ ส.ค.๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียน บ้านตากประถมวิทยา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ครูเล็ก หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๖๐๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๖๐๙,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๗ ธ.ค.๖๗ -	ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ครูเล็ก หมู่ ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยยายแจ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๒๗๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๒๗๒,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๓ พ.ย.๖๗ -	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยยายแจ่ม หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสมชาย หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๒๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗๓,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๙ ม.ค.๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสมชาย หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสระหนอง บัวแดง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๗,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๗ พ.ย.๖๗ - ๒๙ ม.ค.๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสระ หนองบัวแดง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๙.	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๖ ธ.ค.๖๗	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาชม หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๗,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๖ พ.ย.๖๗ , ๕ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาชม หมู่ ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๑๒.	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบบึงเมืองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปู	กองช่าง	๑๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๗,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๐ เม.ย.๖๘	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบึงเมืองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปู
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกเหมือง หมู่ที่ ๗ บ้าน ตากตก	กองช่าง	๑๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๒,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๐ เม.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเหมือง หมู่ที่ ๗ บ้าน ตากตก
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ห้วยลวก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่หนองน้ำพัฒนา	กองช่าง	๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓๐ ม.ค.๖๘ - ๑๑ เม.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยลวก หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนองน้ำ พัฒนา
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาลุงวา หมู่ที่ ๘ บ้าน ตากตก	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๑ เม.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาลุงวา หมู่ที่ ๘ บ้านตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบึงเมืองชลประทาน หมู่ที่ ๕-๗ บ้านตากตก	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๖,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๘ ส.ค.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบบึงเมืองชลประทานหมู่ที่ ๕-๗ บ้านตากตก
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองชะลาบ	กองช่าง	๑,๕๔๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะ กิจ)	๑,๕๔๗,๐๐ ๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓๐ เม.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองชะลาบ
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดอยปู่แล หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่หนองน้ำพัฒนา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๗,๔๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๖๘ , ๙ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอยปู่แล หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนอง น้ำพัฒนา
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบึงคลองหนองบัวแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองชะลาบ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบบึงคลองหนองบัวแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองชะลาบ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไธนาญเนียร หมู่ที่ ๗ บ้านตากตก	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไธนาญเนียร หมู่ที่ ๗ บ้านตากตก
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไร่ นายสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิว	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไร่ นายสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิว
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบคลองน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองน้ำ
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดอยแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้าน ตากตก	กองช่าง	๖๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๖๗,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๐ มิ.ย.๖๘ , ๙ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอยแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้านตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานฮ.หมู่ที่ ๑ บ้านหนองชะลาบ	กองช่าง	๑๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๑,๒๖๘	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.ค.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานฮ.หมู่ที่ ๑ บ้านหนองชะลาบ
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สายหนองน้ำธนาคารเกษตรผลิตสัตว์น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิว	กองช่าง	๑๔๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๑,๒๘๗	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.ค.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสายหนองน้ำธนาคารเกษตรผลิตสัตว์น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจิว
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเครื่อง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำ	กองช่าง	๑๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๗,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.ค.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเครื่อง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำ
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินสอพอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๕ ก.ค.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินสอพอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย ดอกเข็ม หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองจิว	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๙,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๕ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดอกเข็ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง จิว
๒๙.	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วย ดินสอพอง - สำนักสงฆ์ไร่ไธ้ ขวาง โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ปัญญาชนวัตกรรม ไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗	กองช่าง	๙,๔๐๘,๐๐๐	๙,๔๐๕,๗๙ ๕	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๓ ก.ย.๖๘	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วย ดินสอพอง - สำนักสงฆ์ไร่ไธ้ขวาง โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ปัญญา ชนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๑๔๗ ชุด
๓๐.	โครงการต่อเติมอาคารห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลตากตก	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด	ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลตากตก
๓๑.	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลตากตก	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๒ ก.ย.๖๘	ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไธนาภิรมย์ หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองจั่ว	กอง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๙๙,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไธนาภิรมย์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจั่ว
๓๓.	โครงการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		๑๗,๘๐๐ (งบประมาณการ)	๑๗,๘๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ ก.ย.๖๘	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๓๔.	โครงการก่อสร้างโคม เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองน้ำ		๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๙,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๗ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำ
๓๕.	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายห้วยลาวก หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๑๖,๙๐๐ (เงินสะสม)	๑๖,๙๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.พ.๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายห้วยลาวก หมู่ที่ ๑๑
๓๖.	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายห้วยดินสอพอง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.พ.๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายห้วยดินสอพอง หมู่ที่ ๑๑

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๓๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมลงดินลูกรัง ถนน สายชุมชน หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๖,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.พ.๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายชุมชน หมู่ที่ ๑๑
๓๘.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำบริเวณอาคาร ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ ตำบล ตากตก	กองช่าง	๑๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๐ เม.ย.๖๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณอาคาร ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ ตำบลตากตก
๓๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมลงลูกรัง สายกลาง นา,สายศาลเจ้าและสาย ห้วยดินสอพอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.ค.๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรังสาย กลางนา,สายศาลเจ้าและสายห้วย ดินสอพอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนองน้ำ พัฒนา
๔๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนวัดพระ ธาตุน้อย หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๔ ก.ย.๖๘	วางท่อระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนวัด พระธาตุน้อย หมู่ที่ ๓
๔๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านแพะ	กองช่าง	๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓๐ ต.ค.๖๗	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านแพะ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๔๒.	โครงการวางท่อระบาย น้ำบริเวณหน้าบ้านยายลอง - บ้านศรวณี หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๖ พ.ย.๖๗	วางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านยาย ลอง - บ้านศรวณี หมู่ที่ ๕
๔๓.	โครงการก่อสร้าง ท่อลอด เหลี่ยมขอยประปาไร้ไธ้ง ขวาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ หนองน้ำพัฒนา	กองช่าง	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓ ก.ค.๖๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอยประปาไร้ ไธ้งขวาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่หนองน้ำ พัฒนา
๔๔.	โครงการก่อสร้างผนัง ป้องกันตลิ่งพังโดยการวาง กล่องเกเบียน ริมคลองหมู่ ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยั้ง	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๐ มิ.ย.๖๘	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังโดยการวาง กล่องเกเบียน ริมคลองหมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยั้ง
๔๕.	โครงการก่อสร้างผนัง ป้องกันตลิ่งพังโดยการวาง กล่องเกเบียน หมู่ที่ ๘ บ้านตากตก	กองช่าง	๓๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๗๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๘ ม.ค.๖๘	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังโดยการวาง กล่องเกเบียน หมู่ที่ ๘ บ้านตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๔๖.	โครงการก่อสร้างผนัง ป้องกันตลิ่งพังโดยการ วางกล่องเกเบี้ยน ลำห้วย ตากหมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยั้ง	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๘,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓๑ ม.ค.๖๘	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังโดยการ วางกล่องเกเบี้ยน ลำห้วยตากหมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยั้ง
๔๗.	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งคอมพิวเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ที่ ๑ - หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๘ ส.ค.๖๘	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๒ จุด
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๙,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๑ ส.ค.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖
๔๙.	โครงการปรับปรุงลาน กีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำ	กอง การศึกษา	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๙,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๖๘	ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๕๐.	โครงการก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน บ้าน หนองจิว หมู่ที่ ๓ ตำบล ตากตก	กองช่าง	๑,๒๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๒๕๔,๕๒ ๘	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๘ ก.ค.๖๘	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
๕๑.	โครงการก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน บ้าน หินไคว้ หมู่ที่ ๒ ตำบล ตากตก	กองช่าง	๑,๒๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๒๖๗,๐๐ ๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๙ ก.ย.๖๘	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
รวม ๕๑ โครงการ			๓๒,๘๔๔,๗๐๐	๓๒,๗๗๑,๙ ๗๘	๕๑	๐	๐	๐		

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ๐ โครงการ			-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ ๓. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ สังคม	๕,๑๖๘,๔๐๐ (เงินงบกลาง)	๕,๓๘๕,๔๐ ๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘ (เงินอุดหนุน) ๒๑๗,๐๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กอง สวัสดิการ สังคม	๑,๔๖๑,๖๐๐ (เงินงบกลาง)	๑,๕๓๖,๐๐ ๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘ (เงินอุดหนุน) ๗๔,๔๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐ (เงินงบกลาง)	๖๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๔.	โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนเชิงบูรณา การ	กอง การศึกษา	๘๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด มี.ค.๖๘ -มี.ย. ๖๘ (โอนเพิ่ม) ๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเด็ก นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล ตาก ตก
๕.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๑๕๕,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๑๕๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๑ ม.ค.๖๘ - ๑๑ ม.ค.๖๘	ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การเสริม พัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชนและ ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ
๖.	โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาสู่อาเซียนเด็กและ เยาวชนตำบลตากตก	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๖ ก.ค.๖๘ - ๒๖ ก.ค.๖๘	อบรมให้ความรู้และทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศให้เด็กและเยาวชน ตำบลตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๗.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตากตก	กองการศึกษา	๑,๑๘๗,๕๐๐	๑,๔๔๘,๑๑ ๒.๔๔	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตากตก จำนวน ๔ แห่ง สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๘.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตากตก	กองการศึกษา	๕๐๗,๗๐๐	๔๙๑,๖๑๒	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตากตก จำนวน ๑ แห่ง สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๙.	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๒๐,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๒๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ม.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๘	ตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐.	โครงการป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อของคนและสัตว์ในชุมชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐			√		-	ฝึกอบรมป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อของคนและสัตว์ในชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๑๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อ สร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐			√		-	ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
๑๒.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๔๕,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๑๓.	โครงการส่งเสริมการ ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๓,๕๙๙	√				เริ่ม - สิ้นสุด มิ.ย. ๖๘	เพื่อส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๑๔.	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้ทีม กู้ชีพกู้ภัย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	บุคลากร/อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มี โอกาสได้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ใน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลัก วิชาการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสร้างเครือข่ายทีมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
๑๕.	โครงการบุนทรีย์ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนัก สูบบุหรี่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๖ มี.ค.๖๘	อบรมเด็กและเยาวชนโทษของบุนทรีย์ ไฟฟ้า
๑๖.	ค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชน	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๗.	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ บ้านตาก	กอง สวัสดิการ สังคม	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๓๐ พ.ย.๖๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากใน การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ ยากไร้ หรือผู้ประสบภัยหรือการจัด กิจกรรม

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๑๘.	โครงการ ๑๐๘ อาชีพ สร้างรายได้เด็กและ เยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๔ มี.ค.๖๘	ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้าง รายได้ให้แก่เด็ก/เยาวชน/สตรี/ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑
๑๙.	โครงการครอบครัว สุขสันต์ สานฝัน ๓ วัย	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความ อบอุ่น ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลตากตก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑
๒๐.	โครงการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด	อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในพื้นที่ ตำบลตากตก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการพัฒนาบทบาทสตรี และด้านอื่นๆ จำนวน ๑ ครั้ง
๒๑.	โครงการวัยใสใส่ใจทำดี	กอง สวัสดิการ สังคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ มี.ค.๖๘	พัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนให้ มีคุณภาพและมาตรฐานการส่งเสริม สวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิเด็กและเยาวชน ทั้ง ๖ มิติ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๒๒.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม	๑๕,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ มีความรู้และทักษะกระบวนการคิด ตามหลัก
๒๓.	โครงการส่งเสริมองค์การเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ส่งเสริมให้องค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลตากตก การพัฒนาทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑
๒๔.	โครงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก เยาวชน ก้าวคิด สักดั่งสังคม ตำบลตากตก	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๒๖๕,๕๔๘. ๘๖	√				เริ่ม - สิ้น เม.ย.๖๘ (โอนเพิ่ม) ๒๑๕,๕๔๘.๘๖	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม พัฒนทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑
๒๕.	โครงการสืบสานคลังปัญญาผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด	ส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ ได้ร่วมสืบสานประเพณีของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ล้ามนำให้คงอยู่

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๒๖.	โครงการสูงวัย ยิ้มได้ กายใจแข็งแรง	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๖ มี.ค.๖๘	การส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑
๒๗.	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาระดับตำบลต่อต้าน ยาเสพติด	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๑๔๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๔ เม.ย.๖๘ - ๗ เม.ย.๖๘ (โอนเพิ่ม) ๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยา เสพติดของเด็กและเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตากตก
๒๘.	โครงการปฏิบัติธรรมนำ สุข	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ธ.ค.๖๗ (โอนเพิ่ม) ๕,๕๐๐	สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้กับ ประชาชนตำบลตากตก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตากตก จำนวน ๑ ครั้ง
๒๙.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน ตำบลตาก ตก	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒ มี.ค.๖๘ - ๒ มี.ค.๖๘	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ศีลธรรมอันดีให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๓๐.	โครงการสืบสาน ประเพณีขึ้นธาตุน้อย เดือนเก้า	กอง การศึกษา	๙๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๘ มิ.ย.๖๘ - ๑๘ มิ.ย.๖๘ (โอนเพิ่ม) ๕๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ปีละ ๑ ครั้ง โดยประชาชนร่วม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๓๑.	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงสาย	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐ (เงิน งบประมาณ)	๔๙,๐๖๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๕ พ.ย.๖๗ - ๑๕ พ.ย.๖๗	อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันลอย กระทง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ตากตก ปีละ ๑ ครั้ง
๓๒.	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	กอง การศึกษา	๑๓๐,๐๐๐ (เงิน งบประมาณ)	๑๓๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๓ เม.ย.๖๘	จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตากตก
๓๓.	โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนจำนำ พรรษา	กอง การศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๙ ก.ค.๖๘ - ๙ ก.ค.๖๘	จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ตากตก
รวม ๓๓ โครงการ			๙,๖๓๑,๑๐๐	๑๐,๓๙๕,๓๓๒.๓๐	๒๖	๐	๗	๐		

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลตากตก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๗๗,๓๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุง/แก้ไขสิ่งแวดล้อม
๒.	โครงการฝึกอบรมนวัตกรรม SMART CITY FRAFFY FODUE จบปัญหาขยะในแพลตฟอร์มเดียว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ลดขั้นตอนในการติดต่อเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความสะดวกสบายในการแจ้งปัญหาผ่านสมาร์ตโฟน ให้กับเด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่
๓.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	๔๓๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด (โอนเพิ่ม) ๔๒๓,๐๐๐	สร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร สภาตำบล พนักงานส่วนตำบล แกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก ในการคัดแยกขยะ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๔.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ฝึกอบรมสร้างวินัยให้กับพนักงานส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
๕.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ตากตก สภาตำบลตากตก ประชาชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์
๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	เพื่อตอบสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาพันธุ์พืชดั้งเดิมในท้องถิ่นให้คงอยู่

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๗.	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการป้องกัน พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อำเภอ บ้านตาก	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด	ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและฝายชะลอน้ำให้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง
รวม ๗ โครงการ			๑๗๐,๐๐๐	๕๒๐,๓๐๐	๓	๐	๔	๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย										
๑.	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำนักปลัด	๑๐๗,๙๐๐	๗๐,๑๐๒	√				เริ่ม - สิ้นสุด	เพื่อสนับสนุนเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม
๒.	เงินสมทบเงินกองทุนเงิน ทดแทน	สำนักปลัด	๔,๓๒๐	๑,๙๓๕	√				เริ่ม - สิ้นสุด ม.ค.๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ของพนักงานจ้าง
๓.	สำรองจ่าย	สำนักปลัด	๔๒๖,๖๕๖	๑๙,๑๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๔.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบำนาญ บำนาญข้าราชการ
๕.	เงินบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจำภารกิจถ่าย โอน	สำนักปลัด	๖๓,๒๗๐	๑๑๕,๖๐๘	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (โอนเพิ่ม) ๕๒,๓๓๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้าง ภารกิจถ่ายโอน
๖.	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๓๕๐,๘๘๐	๓๕,๙๑๓.๖ ๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ในอัตราร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๗.	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ตากตก	สำนักปลัด	๑๓๒,๔๖๐	๑๓๒,๔๖๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ธ.ค. ๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลตากตก

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๘.	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลตากตก(สปสช.)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๖๖,๑๕๐	๖๖,๑๕๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ธ.ค.๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลตากตก(สปสช.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพ
๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐			√			พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร สภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน แกนนำ ชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน รวมถึง ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความสามารถ กลับมาพัฒนาบริหาร องค์กรให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๑๐.	โครงการเสริมสร้างคนดี วิถีประชาธิปไตย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	จัดอบรมการส่งเสริมประชาธิปไตย/ กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้กับผู้นำท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาก ตกและประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก
๑๑.	โครงการอบรมป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตการปฏิบัติงานใน องค์กร	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและให้ ความสำคัญในการปฏิบัติตนตลอดจนมี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติงาน
๑๒.	อุดหนุนกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นและวัน สำคัญของชาติ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด	ดำเนินการประดับตกแต่งสถานที่ การ จัดให้มีการลงนามถวายพระพร การจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีต่างๆเป็น ต้น

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๑๓.	โครงการจัดทำและ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลตากตก	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ และระดับตำบล
๑๔.	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลตากตก	กองคลัง	๔๒,๐๐๐	๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ส.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘	เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ตากตก สำหรับการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ของตำบลตากตกครบถ้วน และระบบสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการและ จัดเก็บภาษีได้ ๑๐๐%
๑๕.	โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายในการ จัดเก็บภาษีให้แก่ ประชาชน	กองคลัง	๒๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และภาษีป้ายให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๑๖.	ค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ช่วยเหลือประชาชนในการเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
๑๗.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลวันสำคัญ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	จัดตั้งจุดบริการประชาชน ถนนสายรอง จำนวน ๑ จุด ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนอบต.ตากตก
๑๘.	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อป พร.)	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	ฝึกทบทวนความรู้ในการป้องกันภัยให้กับ สมาชิก อปพร.
๑๙.	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ธ.ค.๖๗	อุดหนุนให้แก่ที่ว่าการอำเภอบ้านตากใน การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมป้องกัน และควบคุมการเกิดไฟฟ้าและหมอกควัน ในพื้นที่เขตอำเภอบ้านตาก รวม ๗ ตำบล ๗๙ หมู่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
๒๐.	อุดหนุนโครงการรวมพลัง เฝ้าระวังยาเสพติด	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ม.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๘	อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการรวมพลัง เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้าน ตาก
๒๑.	โครงการขับเคลื่อน สร้างวินัยจราจร	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			√		เริ่ม - สิ้นสุด	อบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลตากตก เกี่ยวกับ กฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
๒๒.	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริม นันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรม ของ วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ม.ค. ๖๘	อุดหนุนอำเภอบ้านตากส่งเสริม นันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรมของวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง
รวม ๒๒ โครงการ			๑,๕๒๓,๖๓๖	๕๖๖,๒๖๘.๖๐	๑๒	๐	๑๐	๐		

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
๑.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	กองคลัง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๑ ก.พ.๖๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง
๒.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (PRINTER)	กองคลัง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๑ ก.พ.๖๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร(PRINTER) จำนวน ๑ เครื่อง
๓.	โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน(ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง		๔๑,๕๐๐ (เงินสะสม)	๔๑,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๘ ก.ย.๖๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยังไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ		
๔.	โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน(ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง		๖๑,๘๐๐ (เงินสะสม)	๖๑,๕๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๑๘ ก.ย.๖๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
รวม ๔ โครงการ			๑๓๕,๓๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๔	๐	๐	๐		
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
๑.	จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑ คัน	กองช่าง	๓,๕๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓,๕๑๘,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๗ ธ.๕.๖๗	รถตัดหญ้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑ คัน
รวม ๑ โครงการ			๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๑๘,๐๐๐	๑	๐	๐	๐		

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
					ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ		
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
๑.	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งไฮดรอลิค พร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๑ คัน	กองช่าง	๒,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒,๗๙๗,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๗ ธ.ค.๖๗	รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๑ คัน
รวม ๑ โครงการ			๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๗,๐๐๐	๑	๐	๐	๐		
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
๑.	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	๑๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๙,๐๐๐	√				เริ่ม - สิ้นสุด ๒๗ ธ.ค.๖๗	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด
รวม ๑ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑	๐	๐	๐		

